

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছর: ২০২৩-২০২৪)

মন্ত্রনালয়/বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোড: বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং কোড ২২৪৩৩৫৭০০

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কাজের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	ট উ	ই সি	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব আওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১	ডব্লিউডি২	"বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অনাবাসিক ভবন সংস্কার ও প্রস্তুতকরণ	লট	১	আরএফকিউ (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	১০.০০	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৭/০৮/২০২৩	০৩/০৯/২০২৩	০৩/০৯/২০২৩	০৬/০৯/২০২৩	০৯/০৯/২০২৩	১৩/০৯/২০২৩		১৪/১০/২০২৩	
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	৭	০	৩	৩	৪	১৭	৩১	
									প্রকৃত তারিখ										
								মোটঃ											

M. Reza
29/09/2023

(মোঃ মামুনুর রশীদ)
প্রকল্প পরিচালক
আইপিএনডিই প্রকল্প, বিটিসিএল
টেলিযোগাযোগ ভবন, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৫৫১৪১৬৬১

আব্দুল হক

29.9.2023

আব্দুল হামান চৌধুরী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোং লিঃ
টেলিযোগাযোগ ভবন
৩৭/ই, ইকটিন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।
ফোনঃ ৪৮৩১১৫০০/৫৫১৪১৭০৭

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছর: ২০২৩- ২০২৪)

মন্ত্রনালয়/বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোড: বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং কোড ২২৪৩৩৫৭০০

পন্য ক্রয়:

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	লট	ইউএসডি	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১	জিডি২	জেলা পর্যায়ে যন্ত্রপাতি আপগ্রেডেশন*	লট	১	ওটিএম (আইআইটি) (এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি)	পরিচালনা পর্যদ	জিওবি	১২০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৩/০৫/২০২৩ ০ ১০/০৫/২০২৩	২৮/০৬/২০২৩ ৫৬ ০	১৯/০৭/২০২৩ ২১ ০	১৬/০৮/২০২৩ ২৮ ০	২৩/০৮/২০২৩ ৭ ০	২০/০৯/২০২৩ ২৮ ০	১৮ ১৪০ ০	১৯/০৬/২০২৪ ২৭৩ ০	
২	জিডি৩	.bd এবং .bangla ডোমেইন hosting, colocation, virtual machine, cloud computing ইত্যাদির জন্য standard platform	লট	১	ওটিএম (আইআইটি) (এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি)	পরিচালনা পর্যদ	জিওবি	৩১২০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৯/১০/২০২৩ ০ ০৯/১০/২০২৩	০৪/১২/২০২৩ ৫৬ ০	২৫/১২/২০২৩ ২১ ০	২২/০১/২০২৪ ২৮ ০	২৯/০১/২০২৪ ৭ ০	২৬/০২/২০২৪ ২৮ ০	২৮ ১৪০ ০	২৫/১১/২০২৪ ২৭৩ ০	
৩	জিডি৪	Integration Items	লট	১	ডিপিএম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (HOPE)	জিওবি	৬০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৫/০৯/২০২৩ ০ ২৮/১০/২০২৩	২৩/১০/২০২৩ ২৮ ০	০৬/১১/২০২৩ ১৪ ০	১৩/১১/২০২৩ ৭ ০	২০/১১/২০২৩ ৭ ০	১৮/১২/২০২৩ ২৮ ০	১৮ ৮৪ ০	০১/০২/২০২৪ ৪৫ ০	
৪	জিডি৫	বানিজ্যিক বিন্যাস সংযোগ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য	লট	১	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৬.২৬	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৬/০৯/২০২৩ ০ ০৬/০৯/২০২৩	২০/০৯/২০২৩ ১৪ ০	০৪/১০/২০২৩ ১৪ ০	১১/১০/২০২৩ ৭ ০	১৮/১০/২০২৩ ৭ ০	১৫/১১/২০২৩ ২৮ ০	১০ ৭০ ০	১৫/১২/২০২৩ ৩০ ০	
৫	BTCL_IP P_GD-6a-2	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	লট	১	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.০৩	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২০/০৮/২০২৩ ০ ২০/০৮/২০২৩	০৩/০৯/২০২৩ ১৪ ০	১৭/০৯/২০২৩ ১৪ ০	২৪/০৯/২০২৩ ৭ ০	২৯/০৯/২০২৩ ৫ ০	২৭/১০/২০২৩ ২৮ ০	৬৮ ৩০ ০	২৬/১১/২০২৩ ৩০ ০	
৬	BTCL_IP P_GD-6b-2	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অফিস যন্ত্রপাতিসমূহ ক্রয়	লট	১	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩০.০১	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২০/০৮/২০২৩ ০ ২০/০৮/২০২৩	০৫/০৯/২০২৩ ১৬ ০	১৯/০৯/২০২৩ ১৪ ০	২৬/০৯/২০২৩ ৭ ০	০১/১০/২০২৩ ৫ ০	২৯/১০/২০২৩ ২৮ ০	১০ ৭০ ০	২৮/১১/২০২৩ ৩০ ০	

২৭/০৭/২০২৩
(মোঃ মামুনুর রশীদ)
প্রকল্প পরিচালক
আইপিএনডিই প্রকল্প, বিটিসিএল
টেলিযোগাযোগ ভবন, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৫৫১৪১৬৬১

আসাদুজ্জামান চৌধুরী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৭	জিডি৯	Equinix, Singapore & Others এ বিটিসিএল এর জন্য রাউটার সরবরাহ ও স্থাপন	লট	১	ওটিএম (এনসিটি)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (HOPE)	১,০০০.০০	১০	প্রযোজ্য নয়	২৩/০৮/২০২৩	২০/০৯/২০২৩	০৪/১০/২০২৩	১১/১০/২০২৩	১৮/১০/২০২৩	১৫/১১/২০২৩		১৫/০৫/২০২৪		
মোট							৪৪৮৭৩.১৩		৭										

Murshed
২৭/০৭/২০২৩
(মোঃ মামুনুর রশীদ)
প্রকল্প পরিচালক
আইপিএনডিই প্রকল্প, বিটিসিএল
টেলিযোগাযোগ ভবন, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৫৫১৪১৬৬১

আসাদুজ্জামান
২৭.৭.২০২৩
আসাদুজ্জামান চৌধুরী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোং লিঃ
টেলিযোগাযোগ ভবন
৩৭/২, ইকসটিন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।
ফোনঃ ৪৮৩১১৫০০/৫৫১৪১৭০৭

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছর: ২০২৩-২০২৪)

মন্ত্রনালয়/বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়/ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ক্রয়কারি কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোড: বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং কোড ২২৪৩৩৫৭০০

পরামর্শক সেবা ক্রয়:

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	উদ্দেশ্য	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	আগ্রহব্যক্তকরণ পত্র আহ্বান	কারিগরি প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন	আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন	নিষ্পাদন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	
১	এসডিএসি	.bd এবং .বাংলা, hosting, colocation, virtual machine, cloud computing ইত্যাদির জন্য Standard Platform এর ডিজাইন, টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুতকরণ, বাস্তবায়ন মনিটরিং ইত্যাদি পরামর্শক সেবা [কনসালটেন্ট]	লট	১	ব্যক্তিগতিক পরামর্শক নির্বাচন পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	৩৩০.০০		প্রয়োজ্য নয়	২৫/০৯/২০২৩	২৩/১০/২০২৩	৩০/১০/২০২৩		০৬/১১/২০২৩	১৩/১১/২০২৩	২০/১১/২০২৩	১৮/১২/২০২৩		৩১/১২/২০২৫		
		মোট					৩৩০.০০														

Mosied.
29/09/2023
(মোঃ মামুনুর রশীদ)
প্রকল্প পরিচালক
আইপিএনডিই প্রকল্প, বিটিসিএল
টেলিযোগাযোগ ভবন, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৫৫১৪১৬৬১

আসাদুজ্জামান চৌধুরী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোং লিঃ
টেলিযোগাযোগ ভবন
৩৭/ই, ইকটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।
ফোনঃ ৪৮৩১১৫০০/৫৫১৪১৭০৭