উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছরঃ ২০২১-২২)

মন্ত্রনালয়/বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোড: বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং কোড ২২৪৩৩৫৭০০

পন্য ক্রয়:

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কাজের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	জিডি১	উপজেলা ও ইউনিয়নের IP যন্ত্রপাতি (Router, Switch, Transceiver, ODF ইত্যাদি), IIG এবং NIX -এর জন্য যন্ত্রপাতি, NMS, DC power system, Airconditioning system, জেনারেটর ইত্যাদি	লট	১	ওটিএম (আন্তর্জাতিক) (এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি)	পরিচালনা পর্ষদ	জিওবি	২০৭০৬.৪৩	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৯/০৩/২০২২ খ্রিঃ	২৫/০৪/২০২২ খ্রিঃ	১৬/০৫/২০২২ খ্রিঃ	১৩/০৬/২০২২ খ্রিঃ	২০/০৬/২০২২ খ্রিঃ	১৮/০৭/২০২২ খ্রিঃ		১৪/০৪/২০২৩ খ্রিঃ
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	৪৭	২১	২৮	৭	২৮	১৩১	২৭০
									প্রকৃত তারিখ		০৯/০৩/২০২২ খ্রিঃ							
২	জিডি২	জেলা পর্যায়ে যন্ত্রপাতি আপগ্রেডেশন*	লট	১	ওটিএম (আন্তর্জাতিক) (এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি)	পরিচালনা পর্ষদ	জিওবি	১২০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৫/০৩/২০২২ খ্রিঃ	১০/০৫/২০২২ খ্রিঃ	৩১/০৫/২০২২ খ্রিঃ	২৮/০৬/২০২২ খ্রিঃ	০৫/০৭/২০২২ খ্রিঃ	০২/০৮/২০২২ খ্রিঃ		২৯/০৪/২০২৩ খ্রিঃ
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	৫৬	২১	২৮	৭	২৮	১৪০	২৭০
									প্রকৃত তারিখ									
৩	জিডি৩	.bd এবং .bangla ডোমেইন hosting, colocation, virtual machine, cloud computing ইত্যাদির জন্য standard platform	লট	১	ওটিএম (আন্তর্জাতিক) (এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি)	পরিচালনা পর্ষদ	জিওবি	৩১২০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৪/০৪/২০২২ খ্রিঃ	১২/০৬/২০২২ খ্রিঃ	০৩/০৭/২০২২ খ্রিঃ	৩১/০৭/২০২২ খ্রিঃ	০৭/০৮/২০২২ খ্রিঃ	০৪/০৯/২০২২ খ্রিঃ		০১/০৬/২০২৩ খ্রিঃ
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	৪৯	২১	২৮	৭	২৮		২৭০
									প্রকৃত তারিখ									

(মোঃ [illegible] রশীদ)
প্রধান পরিচালক
আইপিএনডিই প্রকল্প, বিটিসিএল
টেলিযোগাযোগ ভবন, ঢাকা।
ফোন: ০২-৫৫১৪১৬৬১

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কাজের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগ্যতা অর্জন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র দলিলকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পরবর্তী মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৪	জিডি৬	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আসবাবপত্র ও অফিস যন্ত্রপাতিসমূহ	লট	১	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২২/০৩/২০২২ খ্রিঃ	০৮/০৪/২০২২ খ্রিঃ	২০/০৪/২০২২ খ্রিঃ	২৭/০৪/২০২২ খ্রিঃ	২৮/০৪/২০২২ খ্রিঃ	২৯/০৫/২০২২ খ্রিঃ		২৯/০৬/২০২২ খ্রিঃ
									পরিকল্পিত সময়		০	১৫	১৪	৭	১	২৮	৬৫	৩১
									প্রকৃত তারিখ									
৫	জিডি৭	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যানবাহন*	লট	১	ডিপিএম (জাতীয়)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২১/০৩/২০২২ খ্রিঃ	০৪/০৪/২০২২ খ্রিঃ	১১/০৪/২০২২ খ্রিঃ	১৮/০৪/২০২২ খ্রিঃ	২৫/০৪/২০২২ খ্রিঃ	২৩/০৫/২০২২ খ্রিঃ		২২/০৬/২০২২ খ্রিঃ
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	১৪	৭	৭	৭	২৮	৬৫	৩০
									প্রকৃত তারিখ									
মোট								৬৪০৫৩.৪৩										

১৫/০৩/2022

(মোঃ শামসুল রশীদ)
প্রকল্প পরিচালক
আইসিএনআইই প্রকল্প, বিটিসিএল
টেলিযোগাযোগ ভবন, ঢাকা।
ফোন: ০২-৫৫১১১৬৬১